

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)

Утверждено

Генеральный директор
АО «ФСК «Трансэнерго»
Иванномыльский



20 23 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений
		Всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	15,1	2,8	3,9	2,8	3,9	0	3,9	0	3,4	0	3,4	0	Нарушение сроков поставки ПУ поставщиком
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	13,1	2,3	3,4	2,3	3,4	0	3,4	0	2,9	0	2,9	0	Нарушение сроков поставки ПУ поставщиком
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	13,1	2,3	3,4	2,3	3,4	0	3,4	0	2,9	0	2,9	0	Нарушение сроков поставки ПУ поставщиком
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
1.2.	Амортизация	2	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	НД
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	2	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	НД
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
1.2.3.	Недооплаченная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	НД
	ВСЕГО источников финансирования	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	для ОК/К/Т/К, в том числе	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
	ДПМ	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
	вне ДПМ	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	

* Цифры в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленные итоги за год.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (предлагается ежеквартально)

Приложение № 7.2
к Прокладу Миниметро России
от 24.03.2010 № 114

Утверждено
Исполнительный директор
АО "Трансэнергопроект"
г. Новосибирск

Сергей Яковлев
ЗД 23 года
МП



№ п/п	Наименование объекта *	Планируемый объем финансирования, млн. руб. *				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ по фактической стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто) этапов выполнения работ, млн. руб.								Фактически освоено (закрыто) этапов выполнения работ, млн. руб.											
		Итого	ПИР	СМР	оборудование и материалы	Итого	ПИР	СМР	оборудование и материалы	Итого	ПИР	СМР	оборудование и материалы	Итого	ПИР	СМР	оборудование и материалы	Итого	ПИР	СМР	оборудование и материалы	Итого	ПИР	СМР	оборудование и материалы	Итого	ПИР	СМР	оборудование и материалы				
1	Техническое перевооружение и реконструкция энергетической эффективной энергетической системы (ЭСЭЭ) в рамках автомобильной и железной дорог	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	
2	Установка устройств регулирования напряжения и реактивной мощности	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12
2.1	Энергооборудование и материалы	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12
2.2	Прочие по плану строительства	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12
3	Внедрение интеллектуальной системы учета энергетической энергии (ИСУЭЭ) в энергетической системе (ЭСЭЭ) в рамках автомобильной и железной дорог	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12
3.1	Энергооборудование и материалы	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12
3.2	Прочие по плану строительства	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12
4	Установка устройств регулирования напряжения и реактивной мощности	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12
4.1	Энергооборудование и материалы	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12
4.2	Прочие по плану строительства	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12

* С указанием объектов на ИС, ДИ и КИД с указанием уровня управления.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом переноса в прогнозный период в прогнозный период с НДС.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток, профинансирован по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причина отклонений	
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		в том числе за счет					
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденного ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур				
	ВСЕГО	34,92	18,12	3,41	4,68	3,41	4,68	4,68	4,08	3,41	3,41	3,41	3,41	14,71	-1,27	27	н/д	н/д	н/д	н/д	Нарушение сроков поставки ПУ поставщиком
1	Техническое перевооружение и реконструкция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.2	Создание систем протоканальной и резервной автоматики	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.3	Создание систем телемеханики и связи	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2	Новое строительство	34,92	18,12	3,41	4,68	3,41	4,68	4,68	4,08	3,41	3,41	3,41	3,41	14,71	-1,27	27	н/д	н/д	н/д	н/д	Нарушение сроков поставки ПУ поставщиком
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2.2	Прочее новое строительство	34,92	18,12	3,41	4,68	3,41	4,68	4,68	4,08	3,41	3,41	3,41	3,41	14,71	-1,27	27	н/д	н/д	н/д	н/д	Нарушение сроков поставки ПУ поставщиком
1	Выделение интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности Градостроительного поста № 1 АО «Термострой» г. Ивановская на территории г. Ивановской Старицкогоского края	34,92	18,12	3,41	4,68	3,41	4,68	4,68	4,08	3,41	3,41	3,41	3,41	14,71	-1,27	27	н/д	н/д	н/д	н/д	Нарушение сроков поставки ПУ поставщиком
<i>Справка:</i>																					
Оплата проектов за привлечение кредитных ресурсов																					

* В млн. отчетного года.

** План отложено утверждением инвестиционной программы.

*** Накопительный итогом за год.

Примечание: для сегмента объектов с управлением объектом на ПС, ВЛ и КЛ