

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 4 квартал 2024 года (представляется ежеквартально)



№ п/п	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб.				Отражение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыты акты выполненных работ), млн. руб.				технические характеристики созданных объектов		индикаторы качества	индикаторы безопасности	индикаторы надежности	индикаторы эффективности	индикаторы экологичности												
		всего	ПИР	СМР	оборудование и прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и прочие	год ввода в эксплуатацию	индикаторы качества						индикаторы безопасности	индикаторы надежности	индикаторы эффективности	индикаторы экологичности								
	ВСЕГО	18,60	0,00	0,00	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03
1	Техническое проектирование и разрабочки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Энергопроектирование и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Создание систем автоматизированной и резервной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Установка устройств регулирования и компенсации реактивной мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Новое строительство	18,60	0,00	0,00	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03
2.1	Энергопроектирование и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Прочее новое строительство	18,60	0,00	0,00	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03	18,60	0,03	0,03	0,03
1	Внедрение интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭЭ) в многоквартирных домах и зоне обслуживания Трансэнерго подстанции АО «Энергосеть» г. Ленинского района Свердловской области	18,05	0,00	0,00	18,05	0,03	0,03	0,03	18,05	0,03	0,03	0,03	18,05	0,03	0,03	0,03	18,05	0,03	0,03	0,03	18,05	0,03	0,03	0,03	18,05	0,03	0,03	0,03	18,05	0,03	0,03	0,03
2	Проектирование системы для замены информации (параметров) подстанции АО «Энергосеть» г. Ленинского района	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
	Средства:																															
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* С разбивкой объектов по ЦС, ЦВ и КС с указанием уровня назначения.
 ** Составляю проектно-сметной документацией с учетом персонала и прочих затрат на выполнение работ по инвестиционному проекту с НДС.

Подготовлено с использованием системы КонструкторИнфо

Итого: 18,60 млн. руб.

г. 2024

М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2024 года, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)



№ №	Наименование объекта	Отток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)								Освоено (закрыто) актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено) актами ввода, млн. рублей		Остаток, профильные подразделения по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений				
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал		всего	за отчетный квартал	млн. рублей	%		в том числе за счет			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСА	уточнения стоимости по результатам закрытых процедур		
	ВСЕГО	18,60	18,60	18,08	0,00	7,52	7,52	6,59	4,52	4,49	6,04	18,08	6,04	18,08	6,04	-1,55	0,52	3	млн. рублей	3	млн. рублей	100	Нарушение сроков поставки	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	
1.3	Создание систем телемеханики и связи	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	
2	Новое строительство	18,60	18,60	18,08	0,00	7,52	7,52	6,59	4,52	4,49	6,04	18,08	6,04	18,08	6,04	-1,55	0,52	3	млн. рублей	3	млн. рублей	100	Нарушение сроков поставки	
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	
2.2	Прочее новое строительство	18,60	18,60	18,08	0,00	7,52	7,52	6,59	4,52	4,49	6,04	18,08	6,04	18,08	6,04	-1,55	0,52	3	млн. рублей	3	млн. рублей	100	Нарушение сроков поставки	
1	Вводные интегральные системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности Градостроющего поселения АО «Организация г. Невинномыска Ставропольского края»	18,05	18,05	18,08	0,00	7,52	7,52	6,04	4,52	4,49	6,04	18,08	6,04	18,08	6,04	-1,55	-0,03	0	млн. рублей	0	млн. рублей	0	Нарушение сроков поставки	
2	Приобретение сфера для хранения информации «Градостроющего поселения АО «Организация г. Невинномыска»	0,55	0,55	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	Нарушение сроков поставки
Справочно:																								
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы		млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	

* В календарном году.
 ** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
 *** Наименьшая поправка за год.
 Примечание: для счетов объектов с раздельными объектами на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 4 квартал 2024 года, млн. рублей

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждено



20 25 года

М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	15,50	15,07	0	0	6,27	6,27	5,49	3,77	3,74	5,03	нд	нд	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	13,50	13,07	0	0	5,27	5,27	4,99	3,27	3,24	4,53	нд	нд	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	13,50	13,07	0	0	5,27	5,27	4,99	3,27	3,24	4,53	нд	нд	Нарушение сроков поставки
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
1.2.	Амортизация	2,00	2,00	0	0	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,5	нд	нд	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	2,00	2,00	0	0	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,5	нд	нд	
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
1.2.3.	Недооплаченная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
1.4.1.	в т.ч. средства дольщиков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	
	ВСЕГО источников финансирования	2	2	0	0	2	2	2	2	2	0	нд	нд	
	для ОЭ/ТТК, в том числе	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.