

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

Приложение № 7.1  
к Приказу Министра России  
от 24.03.2010 № 114



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Основно (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по отчетному периоду *	Отклонение ***				Причины отклонений
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	млн. рублей	%	в том числе за счет							
			план **	факт ***	план **	факт ***	план **	факт ***	план **	факт ***							уточнения стоимости по результатам утверждения ИСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
	ВСЕГО	48,95	15,8	2,58	2,64	2,58	4,08	5,17	4,28	млн	4,8	млн	7,75	5,17	7,75	7,75	0	0,86	115,33	млн	млн	млн	млн	Частичное введение в эксплуатацию ПУ, запланированных на 3 квартал 2022
1	Техническое нормирование и реконструкция	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	
1.2	Создание систем протинавარიной и режимной автоматики	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	
1.3	Создание систем теплоснабжения и связи	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	
2	Новое строительство	48,95	15,8	2,58	2,64	2,58	4,08	5,17	4,28	млн	4,8	млн	7,75	5,17	7,75	7,75	0	0,86	115,33	млн	млн	млн	млн	
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	
2.2	Прочее новое строительство	48,95	15,8	2,58	2,64	2,58	4,08	5,17	4,28	млн	4,8	млн	7,75	5,17	7,75	7,75	0	0,86	115,33	млн	млн	млн	млн	
1	Внедрение интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности Гидроэнерго поставщика АО «Образцовое» г.Новиниолясска на территории г.Новиниолясска Стариловского края	48,95	15,8	2,58	2,64	2,58	4,08	5,17	4,28	млн	4,8	млн	7,75	5,17	7,75	7,75	0	0,86	115,33	млн	млн	млн	млн	Частичное введение в эксплуатацию ПУ, запланированных на 3 квартал 2022
	Оплата проектов за привлечение кредитные ресурсы	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	

\* В нем, отчетного года.  
\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.  
\*\*\* Наименования проком за год.

Примечание: для сетевых объектов с раздельным объектом на ПС, ВЛ и КЛ.





### Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)

Приложение № 8  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]																Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.								
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					
1	Собственные средства	13,17	6,46	2,2	2,15	3,4	4,31	3,57	0	4	0	4	0	нд				
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	12,5	5,79	1,81	1,76	3,12	4,03	3,57	0	4	0	4	0	нд				
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	12,5	5,79	1,81	1,76	3,12	4,03	3,57	0	4	0	4	0	нд	Частичное введение в эксплуатацию ПУ, запланированных на 3 квартал 2022			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
1.2.	Амортизация	0,67	0,67	0,39	0,39	0,28	0,28	0	0	0	0	0	0	нд				
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,67	0,67	0,39	0,39	0,28	0,28	0	0	0	0	0	0	нд				
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд				
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>нд</b>	<b>1</b>	<b>нд</b>	<b>1</b>	<b>нд</b>	<b>нд</b>				
	для ОГ/К/ПК, в том числе																	
	ДППМ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд				
	вне ДППМ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд				

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.