

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (завершено)		Внебюджетно (оформлено)		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений					
			всего	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		млн. рублей	за отчетный квартал	млн. рублей		за отчетный квартал	млн. рублей	%	в том числе за счет						
				план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утверждаемой ПСД		уточнения стоимости по результатам закупок				
	ВСЕГО	48,95	15,80	12,00	2,64	2,58	4,08	5,17	4,28	4,25	4,80	млн.	12,00	4,25	12,00	4,25	3,80	1,00	110	млн.	млн.	млн.	млн.	Частичное внесение в эксплуатацию ПУ, запланированных на 4 квартал 2022	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	Частичное внесение в эксплуатацию ПУ, запланированных на 4 квартал 2022
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	Частичное внесение в эксплуатацию ПУ, запланированных на 4 квартал 2022
1.2	Создание систем протонаварийной и режимной автоматики	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	Частичное внесение в эксплуатацию ПУ, запланированных на 4 квартал 2022
1.3	Создание систем телемеханики и связи	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	Частичное внесение в эксплуатацию ПУ, запланированных на 4 квартал 2022
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	Частичное внесение в эксплуатацию ПУ, запланированных на 4 квартал 2022
2	Новое строительство	48,95	15,80	12,00	2,64	2,58	4,08	5,17	4,28	4,25	4,80	млн.	12,00	4,25	12,00	4,25	3,80	1,00	110	млн.	млн.	млн.	млн.	Частичное внесение в эксплуатацию ПУ, запланированных на 4 квартал 2022	
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	Частичное внесение в эксплуатацию ПУ, запланированных на 4 квартал 2022
2.2	Прочее новое строительство	48,95	15,80	12,00	2,64	2,58	4,08	5,17	4,28	4,25	4,80	млн.	12,00	4,25	12,00	4,25	3,80	1,00	110	млн.	млн.	млн.	млн.	Частичное внесение в эксплуатацию ПУ, запланированных на 4 квартал 2022	
1	Внесение интеллектуальной системы учета энергетической энергии (ИСУЭЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности Парламентского поставщика АО «д/дрэмаэнерго» г.Новининомск на территории г.Новининомска Старопольского края	48,95	15,80	12,00	2,64	2,58	4,08	5,17	4,28	4,25	4,80	млн.	12,00	4,25	12,00	4,25	3,80	1,00	110	млн.	млн.	млн.	млн.	Частичное внесение в эксплуатацию ПУ, запланированных на 4 квартал 2022	
	Оплата процентов за привлечение кредитных ресурсов	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	

* В годах отчетного года.
** План согласно утверждаемой инвестиционной программе.
*** Наисполнимый объем за год.
Примечание: для счетов объектов с разделением объектов на ПС, ВИ и КЛ.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114



№ №	Источник финансирования	всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Причины отклонений
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	13,17	10	2,2	2,15	3,4	4,31	3,57	3,54	4	0	Частичное введение в эксплуатацию ПУ, запланированных на 4 квартал 2022
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	12,5	9,33	1,81	1,76	3,12	4,03	3,57	3,54	4	0	Частичное введение в эксплуатацию ПУ, запланированных на 4 квартал 2022
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.4.	Прочая прибыль	0,67	0,67	0,39	0,39	0,28	0,28	0	0	0	0	нд
1.2.	Амортизация	0,67	0,67	0,39	0,39	0,28	0,28	0	0	0	0	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.3.	Неконсолидированная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.4.1.	в т.ч. средства дольщиков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
2.6.	Использование дивидента	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
	ВСЕГО источников финансирования	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	
	для ОГ/ПК, в том числе	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	вне ДПМ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Наполненным итогом за год.